

NEOPROOF

c/ Energia nº 9 t. +34 93 383 91 94
P.I. Les Guixeres f. +34 93 399 03 49
08915 Badalona neoproof@neoproof-net



Hospital Germans Trias i Pujol.
Badalona



PROPIEDAD:

Hospital Germans Trias i Pujol

DIRECCIÓN DE OBRA:

Carretera de Canyet s/n. 08916 Badalona

APLICADOR ESPECIALISTA:

Neoproof Soluciones Integrales, SL

SISTEMA:

- **Geotéxtil de polipropileno, S- Felt A. SIKA**
- **PVC Sikaplan-15 S**
- **Membrana de poliuretano DESMOPOL**

FECHA FINALIZACION DE LA OBRA:

Agosto 2020

Reparación de la impermeabilización de la cubierta P13, en zonas del área del murete perimetral, juntas y encuentros con los conductos e instalaciones existentes, mediante la colocación de membranas preformadas de PVC y membranas continuas de aplicación "in situ" de poliuretano. Y suministro y colocación barandilla metálica de protección perimetral.



Descripción de Aplicaciones:

- Reparación impermeabilización en entregas perimetrales y encuentros con instalaciones (aprox. 360 ml).
- Preparación de superficies:


Retirada de gravas, geotextiles y zócalo perimetral de cierre, hasta dejar al descubierto la membrana de PVC, en un ancho mínimo de 1m.

- Reparación y relleno zócalo perimetral:

Creación de media caña y reparación del murete, altura aprox. 30 cm, mediante la aplicación de mortero técnico de reparación estructural tipo Sika Monotop 412 SFG R4.

- Sellado de las posibles fisuras mediante masilla de poliuretano alifático Sika Flex.
- Instalación lámina impermeable de PVC Sikaplan-15 S de Sika:

La membrana impermeabilizante de la cubierta se colocó flotante y se cubrió con protección pesada según la situación local de carga de viento.



Descripción de Aplicaciones:

- Capa de protección de polipropileno

Tras la instalación de la lámina, colocación geotéxtil de polipropileno de 300 gr/m², SFelt A 300 del fabricante SIKA, como capa de protección previa a la colocación del aislamiento.

- Colocación de aislamiento térmico y gravas:

Se recolocaron las láminas de aislamiento y las gravas de protección retiradas en el inicio del proceso de reparación.



NEOPROOF

c/ Energia nº 9 t. +34 93 383 91 94
P.I. Les Guixeres f. +34 93 399 03 49
08915 Badalona ineoproof@neoproof-net

